

Kläranlage Fa. Boxmark Werk Feldbach

Jahr: 2007

Ergebnisse der Fremdüberwachung im Ablauf (alle Angaben in mg/l bzw. Wirkungsgrade in %)

Datum	BSB ₅	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH ₄ -N	Gesamt-N	η-N	PO ₄ -P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen- spannung mN/m
19.06.2007	11	298	94,1	123	93,4	0,039	82,1	78,2	3,1	3,4	<0,25	<0,01	0,13	<0,1	0,164	<10	<0,1	n.b.
04.07.2007	6	236	94,8	93	93,1	0,738	174,9	72,5	<0,5	<0,5	0,55	<0,01	<0,1	<0,1	0,148	<10	<0,1	51,8
19.07.2007	12	233	94,9	93,2	94	0,06	235,8	22,8	1	1,3	<0,25	<0,01	<0,1	<0,1	0,195	<10	<0,1	41,6
02.08.2007	10	297	95,1	110,9	93,6	0,309	158,5	59,5	<0,5	<0,5	0,87	<0,01	<0,1	<0,1	0,155	<10	<0,1	48,5
14.08.2007	12	291	93,3	99,3	93,3	0,314	143,5	57,1	<0,5	<0,5	0,73	<0,01	<0,1	<0,1	0,173	<10	<0,1	49,8
29.08.2007	16	284	94,3	117,6	93,6	0,52	95,5	75,8	<0,5	<0,5	0,56	<0,01	<0,1	<0,1	0,119	<10	<0,1	n.b.
14.09.2007	10	203	95,8	81,5	95,3	0,56	89,7	79,3	<0,5	<0,5	0,89	<0,01	<0,1	<0,1	0,126	<10	0,11	n.b.
26.09.2007	6	221	95,5	85,4	96,2	0,22	102,6	75,5	1,80	2,1	<0,25	<0,01	<0,1	<0,1	0,130	<10	<0,1	n.b.
08.10.2007	4	227	96,1	111,2	95,1	0,19	108,4	70,3	<0,5	<0,5	1,14	<0,01	0,11	<0,1	0,210	<10	<0,1	n.b.
11.10.2007*	8	282	95,8	113,2	95,0	1,25	104,7	74,0	<0,5	<0,5	1,30	<0,01	<0,1	<0,1	0,401	<10	<0,1	47,0
22.10.2007	8	253	97,8	86,3	96,8	0,20	118,8	66,7	<0,5	0,60	<0,25	<0,01	<0,1	<0,1	0,370	<10	<0,1	52,7
07.11.2007	5	204	97,4	82,7	96,1	0,19	91,3	80,7	<0,5	<0,5	0,73	<0,01	<0,1	0,11	0,174	<10	<0,1	46,0
28.11.2007	6	303	95,8	n.b.	n.b.	0,62	92,2	78,7	<0,5	<0,5	0,31	<0,01	<0,1	<0,1	0,440	<10	<0,1	51,4
05.12.2007	8	259	96,2	**	**	1,38	91,8	75,9	<0,5	<0,5	3,56	<0,01	<0,1	<0,1	0,271	<10	<0,1	53,5
19.12.2007	20	306	94,3	101,5	94,1	0,33	98,6	65,8	<0,5	<0,5	1,32	<0,01	<0,1	<0,1	0,440	<10	<0,1	46,2

*an diesem Tag wurden von Greenpeace Proben entnommen